

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности за 2022 год.**  
муниципальной программы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в Александровском районе» (далее Подпрограммы).

- информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период:

*от 30.03.2022 №578, от 02.11.2022 №2497, 28.12.2022 №3126 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского района от 28.10.2015 №1881 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в Александровском районе»*

**- результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период:**

обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет – 50 земельных участков

**мероприятия, выполненные согласно Плану реализации:**

1. Оплата по договору на разработку, экспертизу проектно-сметной документации для строительства газопроводов город Александров по улице 2-я Алексеевская - муниципальный контракт №04-05/134 от 05.07.2021 — 2450 тыс. руб. срок исполнения до 31.01.2022

2. Оплата муниципального контракта по корректировки ПСД по строительству автомобильной дороги по ул. 2-я Алексеевская г. Александров - №04-05/155 от 22.07.2022 — 580 тыс. руб.

3. Оплата за вынос в натуру на мест. 43 точек на объект капитального строительства: "Автодорога в р-не ул. 2-я Алексеевская"., мун.контр.04-05/277/1 от 10.10.2022 – 30,0 тыс. руб

4. Оплата за осуществление авторского надзора за строительство .объекта капитального строительства "Строительство автодороги по ул.2 – я Алексеевская"м.к.04-05/216 от 23.08.22 – 28,0 тыс. руб.

5. Оплата за строительный контроль за выполнение работ по строительству автодороги по ул.2-я Алексеевская г.Александров"мун.контр.04-05/107 от 08.07.2022 - 6,29913 тыс. руб

6. Корректировка сметной документации на объект капитального строительства ;Строительство автодороги по ул.Б.Петровская и ул.Васильевская г.Александров,м.к.04-05/263т19.09.22 – 150,0 тыс. руб.

7. Оплата за выполнение работ по строительству автодороги по ул.2-я Алексеевская в г.Алекс."мун.контр.04-05/103 от 10.07.20 – 1713,50153 тыс. руб

8. Корректировка ПСД на строительство газопровода высокого давления, ПРГ, газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов поселок Балакирево ул. Рабочая -141,712 тыс. руб.

9. Разработка проекта планировки, включая проект межевания территории подъезда к жилому району ул. Фрунзе г. Струнино- 509,970 тыс. руб.

10. Постановление на кадастровый учет территорий автомобильных подъездов к земельным участкам, выделенным для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет - 90,030 тыс. руб.

## **результаты реализации основных мероприятий программы:**

1. Выполнены мероприятия для подведения газовых сетей к границе выделенных земельных участков в город Александров по улице 2-я Алексеевская;
2. Выполнены мероприятия обеспеченных транспортной инфраструктурой земельных участков (г. Александров, ул. 2-я Алексеевская);
3. Выполнены мероприятия обеспеченных транспортной инфраструктурой земельных участков (г. Александров, ул.Б.Петровская и ул.Васильевская);
4. Количество земельных участков, предоставленных (предоставляемых) многодетным семьям, обеспеченных транспортной инфраструктурой-50 земельных участков (г. Александров, ул. 2-я Алексеевская);
5. Выполнены мероприятия для подведения газовых сетей к границе выделенных земельных участков в поселок Балакирево ул. Рабочая
6. Выполнение мероприятий для обеспечения круглогодичного подъезда к выделенным участкам ул. Фрунзе г. Струнино

## **результаты использования бюджетных ассигнований областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы:**

Объем бюджетных расходов администрации Александровского района:

- областной бюджет – 6,446 тыс. рублей, освоено 100 %;

- местный бюджет – 4,957 освоено 50,03 %. - по строительству автодороги по ул. 2-я Алексеевская, средства бюджета не использованы в полном объеме в следствии корректировки проектной документации, в результате чего часть объемов работ исключена - устройство газона, укрепление дна котлована и откосов кювета монолитным бетоном, устройство ступеней перепадов, устройство упоров, устройство водобойных колодцев и обочин. Не проведены работы по защите существующего газопровода, в связи с тем, что фактически газопровод не проходил под строящейся дорогой.

Однако, протяженность автодороги выполнена в полном объеме и в соответствии с контрактом.

Объем бюджетных расходов администрации п. Балакирево

-МБ - 141,712 тыс. руб, освоено 100%

Объем бюджетных расходов администрации г. Струнино:

-МБ - 600,0 тыс. руб, освоено 100%