

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
Муниципальной программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории
муниципального образования город Александров».**

- информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период:

- 26.09.2022 № 2239 *«О внесении изменений в постановление администрации Александровского район от 22.01.2019 № 123 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Александров»*

- 28.12.2022 № 3117 *«О внесении изменений в постановление администрации Александровского район от 22.01.2019 № 123 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Александров»*

- результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период:

- увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры;
- сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры.

- мероприятия, выполненные согласно Плану реализации:

- разработана схемы теплоснабжения на территории г. Александров – 1 договор;
- проведены работы по капитальному строительству участков тепловых сетей в г. Александров: теплосеть от газовой котельной до ЦТП на ул. Первомайской – 1 контракт;
- выполнены работы по текущему ремонту напорного коллектора в районе д. 11-д.9 ул. Королева г. Александрова Владимирской области - 1 контракт;
- выполнены работы по текущему ремонту напорного коллектора в районе КНС № 5 ул. Пески Набережные г. Александрова Владимирской области - 1 контракт;
- выполнены работы по текущему ремонту водопровода по ул. Революции д. 43 г. Александров Владимирской области - 1 контракт;
- проведены строительно-монтажные работы по перемонтажу участка газопровода низкого давления по адресу: г. Александров, ул. Красный переулок, д.7, кор.1 - 1 контракт;
- Оплата государственной пошлины за рассмотрение иска в Арбитражном суде Владимирской области к Обществу с ограниченной ответственностью «ЛеоСтрой-НН»
- выполнен ремонт оборудования МУП «Александровские тепловые системы» - 2 контракта;
- выполнены работы для исполнения мероприятий по строительству, реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей в зоне перспективной многоэтажной застройки в г.Александрове за счет бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов – 162 контракта.

- **результаты реализации основных мероприятий Программа:**
- уменьшилась доля котельных, нуждающихся в ремонте, модернизации;
- уменьшился уровень износа коммунальной инфраструктуры.

- результаты использования бюджетных ассигнований областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной Подпрограммы:

Объем бюджетных расходов:

- областной бюджет – 523 000,000 тыс. руб.
- местный бюджет – 11 004,51 тыс. руб., освоено 11 004,51 тыс. руб. - 100 %.

Результат оценки эффективности реализации Программы за 2022 год достигнут плановых показателей.

Для создания условий по приведению коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества и улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг программа действует до 2025 года.

Для повышения результатов реализации Программы ведется работа по вступлению в государственную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» на 2023-2025 гг.

Реализация Программы будет осуществляться путем финансовой поддержки мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Приоритет будет отдан объектам с более высоким уровнем износа и проектам, направленным на снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов и решение экологических задач.